

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO.
MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS.
EJERCICIO FISCAL: 2021.



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
01	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	PARADOR Y MIRADOR TURISTICO	MBT-FORTAMUN-001-2021	22/01/2021	05/02/2021	JUANA IMELDA RAMIREZ HERNANDEZ	DIRECTA	\$ 81,722.44	\$ 81,722.44	100%	100%	TERMINADA/DEP
02	FORTAMUN	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	EJIDO SAN MIGUEL DE WALDO	MBT-FORTAMUN-002-2021	26/04/2021	30/04/2021	EXIQUIO EMANUEL GARCIA RAMIREZ	DIRECTA	\$ 140,067.27	\$ 140,067.27	100%	100%	TERMINADA/DEP
03	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	EJIDO CALABACILLAS	MBT-FORTAMUN-003-2021	11/06/2021	01/07/2021	JUAN JOSE SANTIBANEZ SALAZAR	DIRECTA	\$ 109,959.88	\$ 109,959.88	100%	100%	TERMINADA/DEP
04	FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FORTAMUN-004-2021	02/08/2021	31/08/2021	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	DIRECTA	\$ 641,582.95	\$ 641,582.95	100%	100%	TERMINADA/DEP
05	FORTAMUN	BACHETEO DE CARRETERA	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FORTAMUN-005-2021	01/10/2021	12/10/2021	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	DIRECTA	\$ 450,061.49	\$ 450,061.49	100%	100%	TERMINADA/DEP
06	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL MANEJO DE AGUA	EJIDO JOYA DE HERRERA	MBT-FORTAMUN-007-2021	15/11/2021	14/12/2021	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	DIRECTA	\$ 135,620.50	\$ 135,620.50	100%	100%	TERMINADA/DEP
07	FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FORTAMUN-008-2021	24/12/2021	24/12/2021	EXIQUIO EMANUEL GARCIA RAMIREZ	DIRECTA	\$ 414,101.11	\$ 414,101.11	100%	100%	TERMINADA/DEP
									\$ 1,973,115.64				

R. AYUNTAMIENTO BUSTAMANTE, TAM. 2021-2024

RESIDENCIA MUNICIPAL

BRISA Verbel Rde
C. BRISA VERBER RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO BUSTAMANTE, TAM. 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL

RAMON MALDONADO CARRIZALES
C. RAMON MALDONADO CARRIZALES
TESORERO MUNICIPAL

R. AYUNTAMIENTO BUSTAMANTE, TAM. 2021-2024

SINDICATURA

EVERARDO MENDOZA WENDOZA
C. EVERARDO MENDOZA WENDOZA
SINDICO MUNICIPAL

\$ 1,973,115.64

R. AYUNTAMIENTO BUSTAMANTE, TAM. 2021-2024

OBRAS PUBLICAS

CARLOS HUGO GOMEZ GONZALEZ
C. CARLOS HUGO GOMEZ GONZALEZ
OBRA PUBLICA MUNICIPAL



ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO.
MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS.
EJERCICIO FISCAL: 2021.



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero		
01	FISMUN	REHABILITACION DE CALLE DE ASFALTO	CALLE MORELOS ENTRE JUAREZ Y ESCOBEDO	MBT-FISMUN-001-2021	09/02/2021	10/03/2021	JUAN JESUS GARCIA ALONSO	DIRECTA	\$ 531,037.01	\$ 531,037.01	100%	100%	TERMINADA/DEP	
02	FISMUN	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	EJIDO EL AGUACATE	MBT-FISMUN-002-2021	22/02/2021	17/03/2021	JUANA IMELDA RAMIREZ HERNANDEZ	INVITACION	\$ 1,370,692.67	\$ 1,370,692.67	100%	100%	TERMINADA/DEP	
03	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	EJIDO LAS ANTONIAS AL EJIDO MAGDALENO	MBT-FISMUN-003-2021	22/02/2021	12/04/2021	JUAN JESUS GARCIA ALONSO	INVITACION	\$ 1,332,714.81	\$ 1,332,714.81	100%	100%	TERMINADA/DEP	
04	FISMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	EJIDO LAS FLORES	MBT-FISMUN-004-2021	01/03/2021	30/03/2021	ZELENE YAJAHIRA SANCHEZ CAHRLLES	DIRECTA	\$ 303,552.86	\$ 303,552.86	100%	100%	TERMINADA/DEP	
05	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	DE LA CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO GABINO VAZQUEZ	MBT-FISMUN-005-2021	08/03/2021	26/04/2021	JUAN JESUS GARCIA ALONSO	INVITACION	\$ 1,694,002.49	\$ 1,694,002.49	100%	100%	TERMINADA/DEP	
06	FISMUN	CONSTRUCCION DE ABREVADERO	EJIDO BUSTAMANTE	MBT-FISMUN-006-2021	12/03/2021	25/04/2021	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	DIRECTA	\$ 475,740.28	\$ 475,740.28	100%	100%	TERMINADA/DEP	
07	FISMUN	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	MULTIDEPORTIVO DEL EJIDO LA VERDOLAGA	MBT-FISMUN-007-2021	16/03/2021	29/04/2021	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	DIRECTA	\$ 723,803.58	\$ 723,803.58	100%	100%	TERMINADA/DEP	
08	FISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO	EJIDO JOYA DE HERRERA	MBT-FISMUN-008-2021	16/03/2021	19/05/2021	MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR	INVITACION	\$ 1,259,417.81	\$ 1,259,417.81	100%	100%	TERMINADA/DEP	
09	FISMUN	CONSTRUCCION DE CUARTOS	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-009-2021	22/04/2021	30/06/2021	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 952,934.52	\$ 952,934.52	100%	100%	TERMINADA/DEP	
10	FISMUN	CONSTRUCCION DE CUARTOS	ETAPA 2 CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-010-2021	03/05/2021	01/07/2021	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	DIRECTA	\$ 691,520.67	\$ 691,520.67	100%	100%	TERMINADA/DEP	
11	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	CABECERA MUNICIPAL AL EJIDO LAS ANTONIAS	MBT-FISMUN-011-2021	11/05/2021	29/06/2021	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 1,596,001.59	\$ 1,596,001.59	100%	100%	TERMINADA/DEP	
12	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	EJIDO CALABACILLAS CON CARRETERA A BUSTAMANTE	MBT-FISMUN-012-2021	12/05/2021	30/06/2021	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 1,440,790.96	\$ 1,440,790.96	100%	100%	TERMINADA/DEP	
13	FISMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	EJIDO LA VERDOLAGA	MBT-FISMUN-013-2021	30/06/2021	30/06/2021	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 598,590.60	\$ 598,590.60	100%	100%	TERMINADA/DEP	
14	FISMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE ESC. SECUNDARIA Y BACHILLERATO EN LA CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-014-2021	30/07/2021	30/07/2021	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 1,327,482.15	\$ 1,327,482.15	100%	100%	TERMINADA/DEP	
15	FISMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-015-2021	04/09/2021	04/09/2021	R. AYUNTAMIENTO BUSTAMANTE, TAM.	INVITACION	\$ 2,973,132.57	\$ 2,973,132.57	100%	100%	TERMINADA/DEP	
16	FISMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	EJIDO NUEVO PROGRESO	MBT-FISMUN-016-2021	18/08/2021	18/08/2021	JESUS GUIL SILVESTRE RUIZ	INVITACION	\$ 868,560.74	\$ 868,560.74	100%	100%	TERMINADA/DEP	

BRISA Verbel Rde
C. BRISA VERBER RODRIGUEZ

PATRICIA MALDONADO
C. PATRICIA MALDONADO CARRIZALES

SINDICO MUNICIPAL
C. EVERARDO MENDOZA MENDOZA

OBRA PUBLICA MUNICIPAL

Carlos Hugo Gomez Gonzalez
C. CARLOS HUGO GOMEZ GONZALEZ

OBRAS PUBLICAS



