

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO.
MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS.
EJERCICIO FISCAL: 2022.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
01	FISMUN	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-001-2022	21/02/2022	06/04/2022	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 1,074,670.14	\$ 1,074,670.14	100%	100%	TERMINADA/DEP
02	FISMUN	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-002-2022	21/02/2022	21/04/2022	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	INVITACION	\$ 1,388,771.04	\$ 1,388,771.04	100%	100%	TERMINADA/DEP
03	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINOS	EJIDO LAS ALBERCAS AL EJIDO LA HIGERA	MBT-FISMUN-003-2022	28/02/2022	20/04/2022	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	INVITACION	\$ 1,380,410.00	\$ 1,380,410.00	100%	100%	TERMINADA/DEP
04	FISMUN	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	EJIDO EL AGUACATE	MBT-FISMUN-004-2022	01/03/2022	05/04/2022	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 308,446.52	\$ 308,446.52	100%	100%	TERMINADA/DEP
05	FISMUN	CONSTRUCCION DE DRAJAJE SANITARIO	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-005-2022	11/03/2022	09/05/2022	MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR	INVITACION	\$ 1,238,696.20	\$ 1,238,696.20	100%	100%	TERMINADA/DEP
06	FISMUN	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	EJIDO GABINO VAZQUEZ	MBT-FISMUN-006-2022	14/03/2022	30/05/2022	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	INVITACION	\$ 619,548.65	\$ 619,548.65	100%	100%	TERMINADA/DEP
07	FISMUN	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	EJIDO JOYA DE QUIOTE	MBT-FISMUN-007-2022	14/03/2022	30/05/2022	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 619,458.46	\$ 619,458.46	100%	100%	TERMINADA/DEP
08	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINOS	EJIDO LLANO Y LAS ANTONIAS	MBT-FISMUN-008-2022	21/03/2022	13/06/2022	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	INVITACION	\$ 1,247,856.20	\$ 1,247,856.20	100%	100%	TERMINADA/DEP
09	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINOS	EJIDO PROGRESO	MBT-FISMUN-009-2022	21/03/2022	13/06/2022	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 1,260,587.45	\$ 1,260,587.45	100%	100%	TERMINADA/DEP
10	FISMUN	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-010-2022	25/03/2022	28/05/2022	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	INVITACION	\$ 1,388,272.11	\$ 1,388,272.11	100%	100%	TERMINADA/DEP
11	FISMUN	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EJIDO CALABACILLAS	MBT-FISMUN-011-2022	18/04/2022	18/05/2022	JUANA IMELDA RAMIREZ HERNANDEZ	INVITACION	\$ 677,961.59	\$ 677,961.59	100%	100%	TERMINADA/DEP
12	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINO DEL EJIDO HIGUERA AL EJIDO SAN ANTONIO	EJIDO LA HIGUERA AL EJIDO SAN ANTONIO	MBT-FISMUN-012-2022	25/04/2022	08/06/2022	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 885,396.48	\$ 885,396.48	100%	100%	TERMINADA/DEP
13	FISMUN	CONSTRUCCION DE DRAJAJE SANITARIO	CALLE CARRERA TORRES ENTRE ARCO Y PUENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-015-2022	18/05/2022	30/06/2022	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 340,215.47	\$ 165,322.74	50%	50%	EN PROCESO
14	FISMUN	CONSTRUCCION DE DRAJAJE SANITARIO	CALLE JUAREZ Y CALLE RAYON EN LA CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-014-2022	18/05/2022	30/06/2022	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	INVITACION	\$ 378,169.42	\$ 184,302.03	49%	49%	EN PROCESO
15	FISMUN	CONSTRUCCION DE EMPEDRAMIENTO	CALLE AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-013-2022	12/05/2022	30/06/2022	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	INVITACION	\$ 835,654.60	\$ 413,048.10	49%	49%	EN PROCESO