

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO.
MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS.
EJERCICIO FISCAL: 2022.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
01	FISMUN	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-001-2022	21/02/2022	06/04/2022	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 1,074,670.14	\$ 1,074,670.14	100%	100%	TERMINADA/DEP
02	FISMUN	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-002-2022	21/02/2022	21/04/2022	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	INVITACION	\$ 1,388,771.04	\$ 1,388,771.04	100%	100%	TERMINADA/DEP
03	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINOS	EJIDO LAS ALBERCAS AL EJIDO LA HIGERA	MBT-FISMUN-003-2022	28/02/2022	20/04/2022	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	INVITACION	\$ 1,380,410.00	\$ 1,380,410.00	100%	100%	TERMINADA/DEP
04	FISMUN	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	EJIDO EL AGUACATE	MBT-FISMUN-004-2022	01/03/2022	05/04/2022	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 308,446.52	\$ 308,446.52	100%	100%	TERMINADA/DEP
05	FISMUN	CONSTRUCCION DE DRAJAJE SANITARIO	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-005-2022	11/03/2022	09/05/2022	MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR	INVITACION	\$ 1,238,696.20	\$ 1,238,696.20	100%	100%	TERMINADA/DEP
06	FISMUN	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	EJIDO GABINO VAZQUEZ	MBT-FISMUN-006-2022	14/03/2022	30/05/2022	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	INVITACION	\$ 619,548.65	\$ 619,548.65	100%	100%	TERMINADA/DEP
07	FISMUN	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	EJIDO JOYA DE QUIOTE	MBT-FISMUN-007-2022	14/03/2022	30/05/2022	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 619,458.46	\$ 619,458.46	100%	100%	TERMINADA/DEP
08	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINOS	EJIDO LLANO Y LAS ANTONIAS	MBT-FISMUN-008-2022	21/03/2022	13/06/2022	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	INVITACION	\$ 1,247,856.20	\$ 1,247,856.20	100%	100%	TERMINADA/DEP
09	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINOS	EJIDO PROGRESO	MBT-FISMUN-009-2022	21/03/2022	13/06/2022	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 1,260,587.45	\$ 1,260,587.45	100%	100%	TERMINADA/DEP
10	FISMUN	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-010-2022	25/03/2022	28/05/2022	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	INVITACION	\$ 1,388,272.11	\$ 1,388,272.11	100%	100%	TERMINADA/DEP
11	FISMUN	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EJIDO CALABACILLAS	MBT-FISMUN-011-2022	18/04/2022	18/05/2022	JUANA IMELDA RAMIREZ HERNANDEZ	INVITACION	\$ 677,961.59	\$ 677,961.59	100%	100%	TERMINADA/DEP
12	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINO DEL EJIDO HIGUERA AL EJIDO SAN ANTONIO	EJIDO LA HIGUERA AL EJIDO SAN ANTONIO	MBT-FISMUN-012-2022	25/04/2022	08/06/2022	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 885,396.48	\$ 885,396.48	100%	100%	TERMINADA/DEP
13	FISMUN	CONSTRUCCION DE DRAJAJE SANITARIO	CALLE CARRERA TORRES ENTRE ARCO Y PUENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-015-2022	18/05/2022	30/06/2022	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 340,215.47	\$ 340,215.46	100%	100%	TERMINADA/DEP

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO.

MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS.

EJERCICIO FISCAL: 2022.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
14	FISMUN	CONSTRUCCION DE DRAJAJE SANITARIO	CALLE JUAREZ Y CALLE RAYON EN LA CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-014-2022	18/05/2022	30/06/2022	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	INVITACION	\$ 378,169.42	\$ 378,169.42	100%	100%	TERMINADA/DEP
15	FISMUN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	CALLE AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-013-2022	12/05/2022	30/06/2022	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	INVITACION	\$ 835,654.60	\$ 835,654.60	100%	100%	TERMINADA/DEP
16	FISMUN	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	EJIDO EL AGUACATE	MBT-FISMUN-016-2022	11/07/2022	09/08/2022	JULIAN ALEJANDRO GARCIA RAMIREZ	DIRECTA	\$ 202,591.56	\$ 202,591.56	100%	100%	TERMINADA/DEP
17	FISMUN	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN TUBADA	EJIDO NUEVO PROGRESO	MBT-FISMUN-017-2022	01/08/2022	25/08/2022	EXQUIO EMMANUEL GARCIA RAMIREZ	DIRECTA	\$ 223,930.34	\$ 223,930.34	100%	100%	TERMINADA/DEP
18	FISMUN	AMPLIACION DE RED DE DRAJAJE	COLONIA RODOLFO TORRE CANTU	MBT-FISMUN-018-2022	02/08/2022	30/09/2022	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 1,390,405.87	\$ 1,390,405.87	100%	100%	TERMINADA/DEP
19	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINO	DEL EJIDO LAS ANTONIAS AL EJIDO EL MACAHUATE	MBT-FISMUN-019-2022	05/08/2022	23/09/2022	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	INVITACION	\$ 1,198,876.52	\$ 1,198,876.52	100%	100%	TERMINADA/DEP
20	FISMUN	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ETAPA 2	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-020-2022	08/08/2022	06/10/2022	MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR	INVITACION	\$ 1,390,875.42	\$ 1,390,875.42	100%	100%	TERMINADA/DEP
21	FISMUN	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA 20 DE NOVIEMBRE	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-021-2022	25/08/2022	08/10/2022	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	INVITACION	\$ 1,142,280.03	\$ 1,142,280.03	100%	100%	TERMINADA/DEP
22	FISMUN	CONSTRUCCION DE AULA EN BACHILLERATO	EJIDO EL AGUACATE	MBT-FISMUN-022-2022	10/10/2022	18/11/2022	JULIO CESAR MARTINEZ ORNELAS	INVITACION	\$ 733,741.01	\$ 733,741.01	100%	100%	TERMINADA/DEP
23	FISMUN	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA 20 DE NOVIEMBRE	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-023-2022	10/10/2022	23/11/2022	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 1,387,294.43	\$ 1,387,294.43	100%	100%	TERMINADA/DEP
24	FISMUN	CONSTRUCCION DE PISO FIRMA	EJIDO PLUTARCO ELIAS CALLES	MBT-FISMUN-024-2022	12/10/2022	10/11/2022	JULIAN ALEJANDRO GARCIA RAMIREZ	INVITACION	\$ 658,171.51	\$ 658,171.51	100%	100%	TERMINADA/DEP
25	FISMUN	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-025-2022	25/10/2022	03/10/2022	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	INVITACION	\$ 768,372.65	\$ 768,372.65	100%	100%	TERMINADA/DEP

ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO.

MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS.

EJERCICIO FISCAL: 2022.

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Ejercido	Físico	Financiero	
26	FISMUN	REHABILITACION DE CAMINO	EJIDO EL MACAHUATE AL EJIDO LAS ALBERCAS	MBT-FISMUN-026-2022			ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	DIRECTA	\$ 999,374.90	\$ 999,374.90	100%	100%	TERMINADA/DEP
27	FISMUN	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EJIDO FELIPE ANGELES	MBT-FISMUN-027-2022			LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$ 1,062,326.13	\$ 1,062,326.13	100%	100%	TERMINADA/DEP
28	FISMUN	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FISMUN-028-2022			ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	INVITACION	\$ 870,243.28	\$ 870,243.28	100%	100%	TERMINADA/DEP