

No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
01	FISMUN 2023	REHABILITACION DE CAMINO	DEL EJIDO PLUTARCO ELIAS CALLES AL EJIDO EL CARACOL	MBT-FAISMUN-004-2023	13/03/2023	11/04/2023	MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR	INVITACION	\$637,150.18	\$637,150.18	100%	100%	TERMINADA/DEP
02	FISMUN 2023	REHABILITACION DE CAMINO	DE LA CABECERA AL EJIDO LAS ANTONIAS	MBT-FAISMUN-002-2023	10/03/2023	18/04/2023	MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR	INVITACION	\$1,389,251.60	\$1,389,251.60	100%	100%	TERMINADA/DEP
03	FISMUN 2023	REHABILITACION DE CAMINO	EJIDO PLUTARCO ELISAS CALLES ENTRONQUE AL EJIDO LAS ANTONIAS	MBT-FAISMUN-003-2023	10/03/2023	08/04/2023	ROSA LUCIA MATA	INVITACION	\$636,689.92	\$636,689.92	100%	100%	TERMINADA/DEP
04	FISMUN 2023	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	EJIDO PLUTARCO ELIAS CALLES	MBT-FAISMUN-005-2023	13/03/2023	11/04/2023	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$701,298.61	\$701,298.60	100%	100%	TERMINADA/DEP
05	FISMUN 2023	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO	EJIDO SAN MIGUEL DE HIDALGO	MBT-FAISMUN-001-2023	01/03/2023	20/03/2023	EXIQUIO EMMANUEL GARCIA RAMIREZ	DIRECTA	\$156,268.48	\$156,268.48	100%	100%	TERMINADA/DEP
06	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	EN PREESCOLAR EJIDO SAN MIGUEL	MBT-FAISMUN-006-2023	17/03/2023	25/04/2023	J. JAVIER GRIMALDO TORRES	INVITACION	\$450,155.43	\$450,155.42	100%	100%	TERMINADA/DEP
07	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE COMEDOR	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FAISMUN-007-2023	17/03/2023	15/05/2023	JUAN DANIEL GARCIA CHARLES	INVITACION	\$1,019,584.53	\$1,019,584.53	100%	100%	TERMINADA/DEP
09	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	ESC. SEC. CABECERA MUNICIPAL	MBT-FAISMUN-009-2023	08/05/2023	06/07/2023	JULIO CESAR MARTINEZ ORNELAS	INVITACION	\$770,216.85	\$770,216.85	100%	100%	TERMINADA/DEP
10	FISMUN 2023	COSNTRUCCION DE TECHUMBR E	AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR DEL EJIDO LLANO	MBT-FAISMUN-010-2023	08/05/2023	16/06/2023	J. JAVIER GRIMALDO TORRES	INVITACION	\$456,322.18	\$456,322.18	100%	100%	TERMINADA/DEP
11	FISMUN 2023	REHABILITACION DE CAMINOS	LIMITES DEL EJIDO LA JOYA DE HERRERA	MBT-FAISMUN-011-2023	17/05/2023	30/06/2023	ROSA LUCIA MATA	INVITACION	\$1,389,323.60	\$1,389,323.60	100%	100%	TERMINADA/DEP
12	FISMUN 2023	REHABILITACION DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FAISMUN-012-2023	17/05/2023	30/06/2023	SAMUEL IRAM SOLIS CANTU	INVITACION	\$1,390,450.10	\$1,390,450.10	100%	100%	TERMINADA/DEP
13	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	EJIDO CALABACILLAS	MBT-FAISMUN-014-2023	22/05/2023	19/08/2023	MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR	INVITACION	\$3,871,485.62	\$3,871,485.62	100%	100%	TERMINADA/DEP
15	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	EJ SAN MIGUEL DE WALDO	MBT-FAISMUN-015-2023	22/05/2023	20/06/2023	ROSA LUCIA MATA	DIRECTA	\$338,829.92	\$338,829.92	100%	100%	TERMINADA/DEP
16	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO	EJIDO EL AGUACATE	MBT-FAISMUN-016-2023	05/06/2023	19/07/2023	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$1,390,984.48	\$1,390,984.48	100%	100%	TERMINADA/DEP
17	FISMUN 2023	BACHEO CARRETERA CAPULIN-BUSTAMANTE	BUSTAMANTE	MBT-FAISMUN-017-2023	03/07/2023	11/08/2023	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$1,388,574.87	\$1,388,574.87	100%	100%	TERMINADA/DEP
18	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	EJIDO JOYA	MBT-FAISMUN-018-2023	03/07/2023	27/07/2023	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$533,866.77	\$533,866.77	100%	100%	TERMINADA/DEP
19	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME DE CONCRETO	EJIDO SAN MIGUEL DE HIDALGO	MBT-FAISMUN-019-2023	05/07/2023	02/08/2023	ROSA LUCIA MATA	INVITACION	\$409,679.90	\$409,679.90	100%	100%	TERMINADA/DEP
20	FISMUN 2023	REHABILITACION DE CAMINO	EJIDO CALABACILLAS	MBT-FAISMUN-020-2023	05/07/2023	23/08/2023	SAMUEL IRAM SOLIS CANTU	INVITACION	\$1,390,714.06	\$1,390,714.06	100%	100%	TERMINADA/DEP
21	FISMUN 2023	REHABILITACION DE TECHADO MULTIDEPORTIVO	EJIDO EL CARACOL	MBT-FAISMUN-021-2023	12/07/2023	25/08/2023	J JAVIER GRIMALDO TORRES	INVITACION	\$1,380,914.11	\$1,380,914.11	100%	100%	EN PROCESO
22	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	EJIDO LLANO Y ANEXAS	MBT-FAISMUN-022-2023	12/07/2023	10/08/2023	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	DIRECTA	\$327,652.15	\$327,652.15	100%	100%	TERMINADA/DEP
23	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	EJIDO CALABACILLAS	MBT-FAISMUN-023-2023	17/07/2023	14/10/2023	MIGUEL ELISEO BARRERA AGUILAR	INVITACION	\$1,391,587.25	\$1,391,587.25	100%	100%	TERMINADA/DEP
24	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE AULA	EJIDO LAS ALBERCAS	MBT-FAISMUN-024-2023	18/07/2023	15/09/2023	EXIQUIO EMMANUEL GARCIA RAMIREZ	DIRECTA	\$795,250.11	\$795,250.11	100%	100%	TERMINADA/DEP
25	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	EJIDO LAS ALBERCAS	MBT-FAISMUN-025-2023	21/07/2023	08/09/2023	SAMUEL IRAM SOLIS CANTU	INVITACION	\$686,802.48	\$686,802.48	100%	100%	TERMINADA/DEP



ANEXO DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO

MUNICIPIO DE: BUSTAMANTE, TAMAULIPAS

EJERCICIO FISCAL: 2023



No.	Fondo o Recurso	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Periodo de ejecución de la obra según contrato		Nombre del Contratista	Modalidad de Adjudicación	Importe		Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
					Inicio	Término			Contratado	Devengado	Físico	Financiero	
26	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME DE CONCRETO	EJIDO FELIPE ANGELES	MBT-FAISMUN-026-2023	24/07/2023	22/08/2023	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	DIRECTA	\$296,960.63	\$296,960.63	100%	100%	TERMINADA/DEP
27	FISMUN 2023	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FAISMUN-027-2023	17/08/2023	05/09/2023	JULIAN ALEJANDRO	DIRECTA	\$291,602.71	\$291,602.71	100%	100%	TERMINADA
28	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO	EJIDO LA VERDOLAGA	MBT-FAISMUN-029-2023	05/09/2023	03/11/2023	JUAN DANIEL GARCIA CHARLES	INVITACION	\$776,315.63	\$776,315.63	100%	66%	TERMINADA/DEP
29	FISMUN 2023	REHABILITACION DE CALLES	CABECERA MUNICIPAL	MBT-FAISMUN-008-2023	03/04/2023	02/05/2023	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	DIRECTA	\$298,675.09	\$298,675.09	100%	100%	TERMINADA/DEP
30	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	EJIDOS LAS FLORES	MBT-FAISMUN-030-2023	18/09/2023	17/10/2023	SAMUEL IRAM SOLIS CANTU	DIRECTA	\$201,219.37	\$201,219.37	100%	100%	TERMINADA/DEP
31	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN BACHILLERATO	DEL EJIDO CALABACILLAS	MBT-FAISMUN-032-2023	02/10/2023	30/11/2023	SAMUEL IRAM SOLIS CANTU	DIRECTA	\$622,564.54	\$622,564.54	100%	100%	TERMINADA/DEP
32	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE ETAPA 2	EJIDO CALABACILLAS	MBT-FAISMUN-033-2023	16/10/2023	13/12/2023	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	INVITACION	\$1,388,783.20	\$1,388,783.20	100%	100%	TERMINADA/DEP
33	FISMUN 2023	REHABILITACION DE CAMINO RURAL	DEL EJIDO LA VERDOLAGA A LIMITE DEL MUNICIPIO	MBT-FAISMUN-034-2023	20/10/2023	08/12/2023	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	INVITACION	\$1,390,274.14	\$1,390,274.14	100%	100%	TERMINADA/DEP
34	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	EJIDO LLANO Y ANEXAS	MBT-FAISMUN-035-2023	14/11/2023	18/12/2023	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	DIRECTA	\$633,692.40	\$633,692.40	100%	100%	TERMINADA/DEP
35	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	COLONIA ABDON TREJO NAVA	MBT-FAISMUN-036-2023	14/11/2023	18/12/2023	ROSA LUCIA MATA VILLANUEVA	DIRECTA	\$421,961.08	\$421,961.08	100%	100%	TERMINADA/DEP
37	FISMUN 2023	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	EJIDO SAN MIGUEL DE WALDO	MBT-FAISMUN-037-2023	28/11/2023	18/12/2023	LUIS ANGEL NIÑO PARRA	DIRECTA	\$179,887.00	\$179,887.00	100%	100%	TERMINADA/DEP
									\$29,404,988.99	\$29,404,988.97			